



S.p.A. AUTOVIE VENETE

34123 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

CONCESSIONARIA AUTOSTRADE

A4 VENEZIA-TRIESTE A23 PALMANOVA-UDINE
A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO A34 VILLESSE-GORIZIA
A57 TANGENZIALE DI MESTRE

Autostrada A28 Ripristino barriera laterale incidentata sul ponte Sentirone Km.27+150 direzione Sud

PROGETTO ESECUTIVO

R1
R2
R3
R4
R5

CRONOPROGRAMMA

TEMATICA

W

N. ALLEGATO e SUB.ALL.

04.00

Scala 1 :

3				
2				
1				
0	16.12.2016		p.e. Claudio Zanin	dott. Paolo Damiani
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
			APPROVATO	

IL PROGETTISTA GENERALE e CAPO COMMESA:
dott. ing. Corrado Accardo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Enrico RAZZINI

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Responsabile Unico del Procedimento

(dott. ing. Enrico Razzini)

NOME FILE:

layout: nome

DATA PROGETTO:

dicembre 2016

CODICE MASTRO

16

17

0

ANNO

N.PROGETTO REVISIONE

**S.P.A. AUTOVIE VENETE
TRIESTE**

**Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Conegliano**

**AUTOSTRADA A28
RIPRISTINO BARRIERA LATERALE INCIDENTATA
SUL PONTE SENTIRONE
(KM.27+150 DIREZIONE SUD)**

CRONOPROGRAMMA

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA

**PROGRAMMA LAVORI – modulo per lavori di ripristino
della barriera laterale incidentata sul ponte Sentirone (km 27+150
direzione Sud Autostrada A28) – lunghezza modulo m 50,00.
LAVORI SU BORDO LATERALE**

n°	LAVORAZIONI							
		1	2	3	4	5	6	7
1	Posizionamento della segnaletica di cantiere per chiusura delle corsie e posizionamento dei new jersey in cls completi di rete di protezione	X						
2	Rimozione delle barriere bordo ponte e delle velette incidentate	X	X	X	X	X		
3	Adeguamento del cordolo in cls per nuova barriera bordo ponte e posizionamento delle velette			X	X	X		
4	Posizionamento nuova barriera bordo ponte				X	X	X	
5	Rimozione ed allontanamento dei new jersey a protezione del cantiere – rimozione segnaletica di cantiere						X	

La lunghezza complessiva dell'intervento è di 150 quindi la durata dei lavori è stimata in 21 giorni ai quali precauzionalmente sono da aggiungere altri 9 giorni per eventi atmosferici avversi (nebbie, neve, pioggia) visto il periodo dell'anno in cui si va ad operare.
Si ottiene così un tempo per l'esecuzione di tutte le lavorazioni pari a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.