


S.p.a. Autovie Venete



Appalto di

Fornitura di mobilio per l'allestimento della nuova Palazzina Uffici presso il Centro Servizi di Palmanova di S.p.A Autovie Venete

**Capitolato Speciale d'appalto
Allegato "G" – Cronoprogramma**

ID	Nome attività	Durata	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
1	Fornitura mobilio nuova palazzina Palmanova	45 g?		Fornitura mobilio nuova palazzina Palmanova																			
2	Opere di allestimento e preparazione	1 g?		Opere di allestimento e preparazione																			
3	Esecuzione fornitura e posa in opera	44 g?		Esecuzione fornitura e posa in opera																			
4	Piano Secondo	10 g?		Piano Secondo																			
5	Allestimento pareti attrezzate	2 g?		Allestimento pareti attrezzate																			
6	Allestimento Armadiature	4 g?		Allestimento Armadiature																			
7	Allestimento scrivanie e tavoli	3 g?		Allestimento scrivanie e tavoli																			
8	Ulteriori forniture	1 g?		Ulteriori forniture																			
9	Piano Primo	10 g?		Piano Primo																			
10	Allestimento pareti attrezzate	2 g?		Allestimento pareti attrezzate																			
11	Allestimento Armadiature	4 g?		Allestimento Armadiature																			
12	Allestimento scrivanie e tavoli	3 g?		Allestimento scrivanie e tavoli																			
13	Ulteriori forniture	1 g?		Ulteriori forniture																			
14	Piano Rialzato	8 g?		Piano Rialzato																			
15	Allestimento pareti attrezzate	2 g?		Allestimento pareti attrezzate																			
16	Allestimento Armadiature	4 g?		Allestimento Armadiature																			
17	Allestimento scrivanie e tavoli	3 g?		Allestimento scrivanie e tavoli																			
18	Ulteriori forniture	1 g?		Ulteriori forniture																			
19	Piano Seminterrato	16 g?		Piano Seminterrato																			
20	Allestimento mensole metalliche	7 g?		Allestimento mensole metalliche																			
21	Allestimento Armadiature	7 g?		Allestimento Armadiature																			
22	Ulteriori forniture	2 g?		Ulteriori forniture																			
23	Trasferimento personale presso nuova sede	50 g		Trasferimento personale presso nuova sede																			
24	Attività NON a carico dell'appaltatore	50 g?		Attività NON a carico dell'appaltatore																			

Progetto: Proget1 Data: ven 04/08/17	Attività	—	Riepilogo	—	Cardine inattiva	+	Solo-durata	—	Solo inizio	⌈	Cardine esterno	◇	Avanzamento manuale	—
	Divisione	Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Riporto riepilogo manuale	—	Solo-fine	⌋	Scadenza	+		
	Cardine	◇	Attività inattiva	—	Attività manuale	—	Riepilogo manuale	—	Attività esterne	—	Avanzamento	—		