

S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD)

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA – 00098290323

Oggetto: Secondo lotto della Tangenziale Sud di Udine, dalla A23 alla S.S. n° 13, nei Comuni di Pozzuolo del Friuli, Campofornido, Lestizza e Basiliano (UD).

Servizio per la redazione del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, per l'esecuzione di una campagna di indagini finalizzata alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo e per la redazione del “Piano di utilizzo” ai sensi del D.P.R. 120/2017.

(Riferimento I.d.S. 4055/21 del 01/10/2021, 4238/21 del 12/10/2021 e 4963/21 del 01/12/2021- S2017/214).

C.I.G.: 8948709447

C.U.P.: D21B97000000002

Op. Economico: S.G.I. Ingegneria S.r.l.

via Felice Gioelli, 30 – 44122 Ferrara (FE)

Contratto: N. 380/21 dd. 19/11/2021

Imp. di contratto: netti Euro 93.132,72 (diconsi novantatremilacentotrentadue/00 euro) al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri previdenziali (2%) e dei costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento stimati dalla Stazione appaltante in Euro 1.500,00 e di ogni ulteriore spesa necessaria allo svolgimento del servizio.

Imp. max previsto: Euro 98.000,00 (diconsi novantottomila/00 euro) al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e dei costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento stimati dalla Stazione appaltante in Euro 1.500,00 e di ogni ulteriore spesa necessaria allo svolgimento del servizio.

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL

CONTRATTO DEL R.U.P.

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- con Contratto n. 380/21 dd. 19/11/2021 è stato affidato all'Operatore economico SGI S.r.l. con sede in via Felice Gioelli, 30 – 44122 Ferrara (FE) il servizio in oggetto per l'importo di netti Euro 93.132,72 più I.V.A., di cui Euro 1.796,72 per oneri previdenziali (2%) ed Euro 1.500,00 per i costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento;
- il Servizio si articola in due fasi A e B, per le quali il Contratto n. 380/21 dd. 19/11/2021 ha fissato un tempo utile per la relativa ultimazione pari rispettivamente a 30 (fase A) e 90 (fase B) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- la prestazione è stata avviata il giorno 02/11/2021 con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza assunto al prot. Atti/5855 dd. 04/11/2021;

CONSIDERATO che

- a seguito di un approfondimento sull'iter della procedura di V.I.A. del progetto in epigrafe (per la quale è stata affidata con incarico separato la redazione dello Studio di Impatto Ambientale), condotto su iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di proponente della citata procedura, e condiviso con la Stazione Appaltante e l'Affidatario del servizio in oggetto, si ritiene di non procedere alla redazione del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse

	dalla disciplina dei rifiuti” ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, di cui alla fase A del Contratto in epigrafe;	
-	nell’atto contrattuale sottoscritto fra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Autovie Venete S.p.A. è richiesto di procedere all’aggiornamento del Progetto definitivo unitamente e a seguito del recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni che saranno contenute nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;	
-	l’aggiornamento del Progetto Definitivo potrà comportare, in particolare, significative modifiche nel numero, nelle volumetrie e nelle profondità di scavo dei bacini di laminazione a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme di attuazione del “Piano Regionale di Tutela delle Acque” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;	
-	per le motivazioni sopra riportate si ritiene opportuna una diversa articolazione delle attività, delle tempistiche e delle modalità di pagamento relative alla fase B del Contratto in epigrafe, come di seguito descritta in dettaglio:	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ fase B1: – esecuzione di una campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 (campionamento superficiale su asse tracciato) e redazione del “Piano di utilizzo” ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, da concludersi entro e non oltre il giorno 15/12/2021. La fatturazione relativa alla fase B1 sarà effettuata nella percentuale del 45 % dell’importo di contratto a seguito dell’emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità riportate nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Contratto; 	

○ **fase B2:** – completamento della campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 (campionamento in profondità su asse tracciato) e aggiornamento del “Piano di utilizzo” ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, da concludersi entro e non oltre il giorno 15/03/2022. La fatturazione relativa alla fase B2 sarà effettuata nella percentuale del 25 % dell’importo di contratto a seguito dell’emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità riportate nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Contratto;

○ **fase B3:** – integrazione della campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 a seguito dell’eventuale richiesta di integrazioni in sede di V.I.A. nazionale o delle eventuali prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Mi.T.E., con conseguente aggiornamento del “Piano di utilizzo” ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. La fatturazione relativa alla fase B3 sarà effettuata nella percentuale del 30 % dell’importo di contratto a seguito dell’emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità riportate nell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Contratto;

- in data 13/12/2021 l’Operatore economico ha sottoscritto l’atto di sottoscrizione prot. Atti/6293 del 14/12/2021 obbligandosi ad eseguire la modifica al Contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;

	- l'annullamento delle prestazioni relative alla fase A del Contratto in epigrafe comporta una diminuzione dell'importo contrattuale pari a netti Euro 1.500,00, IVA e contributi previdenziali (2%) esclusi, di cui alla fase A del Contratto in epigrafe;	
	- secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo finale potrà essere ricalcolato sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Operatore Economico, qualora si rendesse necessaria l'integrazione delle analisi ambientali di cui al servizio;	
	- la modifica del contratto comporta le seguenti nuove date di completamento del servizio:	
	o fase B1: entro e non oltre il giorno 15.12.2021;	
	o fase B2: entro e non oltre il giorno 15.03.2022;	
	o fase B3: entro 90 gg n.c. a partire dall'eventuale richiesta di integrazioni in sede di V.I.A. nazionale o delle eventuali prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Mi.T.E.;	
	- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto essa si rende necessaria a seguito della verifica dell'iter procedurale di V.I.A. condotta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di proponente della procedura stessa;	
	- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente quale oggetto:	

○ l'annullamento delle prestazioni relative alla fase A del Contratto in epigrafe;

○ l'articolazione della fase B nelle fasi B1, B2 e B3 come precedentemente descritta,

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 7/2020 prot. Int/797 dd. 05.03.2020;

- l'allegato Atto di sottomissione di data 13/12/2021 assunto al prot. Atti/6293 dd. 14/12/2021;

- VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una modifica al contratto relativa a:

○ l'annullamento delle prestazioni relative alla fase A del Contratto in epigrafe;

○ l'articolazione della fase B nelle fasi B1, B2 e B3 come precedentemente descritta,

in quanto essa si rende necessaria a seguito della verifica dell'iter procedurale di V.I.A. condotta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di proponente della procedura stessa, risultando quindi inquadrabile ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

	- la modifica del contratto comporta una diminuzione dell'importo contrattuale pari a netti Euro 1.500,00, IVA e contributi previdenziali (2%) esclusi, relativo all'esecuzione delle prestazioni di cui alla fase A del Contratto in epigrafe, inferiore al quinto dell'importo del Contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella determina a contrarre;	
	- la modifica del contratto comporta le seguenti nuove date di completamento del servizio:	
	○ fase B1: entro e non oltre il giorno 15.12.2021;	
	○ fase B2: entro e non oltre il giorno 15.03.2022;	
	○ fase B3: entro 90 gg n.c. a partire dall'eventuale richiesta di integrazioni in sede di V.I.A. nazionale o delle eventuali prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Mi.T.E.;	
	- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO	
	il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto:	
	○ l'annullamento delle prestazioni relative alla fase A del Contratto in epigrafe;	
	○ l'articolazione della fase B nelle fasi B1, B2 e B3 come precedentemente descritta.	

Trieste, 14 dicembre 2021

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(ing. Edoardo PELLA)

Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Paolo PERCO)

OPE/PR/ep