

S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A34

Villesse – Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste – Tel. 040/3189111

Centro Servizi Palmanova – 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel. 0432/925111

Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341

P.E.C.: protocollo@pec.autovie.it

LAVORI

Rif. Lav. 2017/010 - C.I.G. 74530660A2

Manutenzione quadriennale della segnaletica autostradale – Intera rete.

IMPRESA

S.I.O.S.S. S.r.l. in R.T.I. con VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA

STRADALE S.r.l. e S.I.A.S. S.p.A. - Via dell'Industria, 14-16 - 34077 Ronchi dei

Legionari (GO).

CONTRATTO

Stipulato in data 22.04.2021, registrato a Trieste il 26.04.2021 al n. 2192, Serie 3.

IMPORTO NETTO

Euro 3.808.551,36 (diconsi Euro tremilionioctocottomilacinquecentocinquan-
tuno/36) comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo
del personale.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Euro lordi 5.304.621,30.- (diconsi Euro cinquemilionitrecentoquattromilaseicentoventuno/30).

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO

“art. 106, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”

PREMESSO CHE:

- in data 06 marzo 2019 è stato stipulato il contratto di appalto con l'Appaltatore S.I.O.S.S. S.r.l. in R.T.I. con VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.r.l. e S.I.A.S. S.p.A per un importo netto di € 3.808.551,36 comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza della sicurezza e del costo del personale;
- l'importo a base d'asta previsto è determinato in € 5.304.621,30.- come risulta dall'Impegno di Spesa n. 1011/18 di data 27.02.2018;
- il tempo utile per ultimare i lavori è stato fissato in 1.460 giorni naturali e consecutivi;
- in data 1 aprile 2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto come da verbale prot. Atti/1299 di data 10.04.2019 e sono attualmente in corso, l'ultimazione degli stessi è prevista il 31.03.2023;
- il Direttore dei Lavori, a seguito delle numerose richieste d'intervento in ambito di segnaletica stradale, da parte dalle Direzioni interne della S.p.A. Autovie Venete, da altri Enti esterni, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con atto di data 30.08.2022, ha proposto di autorizzare una modifica al contratto nelle more della nuova gara d'appalto di manutenzione triennale della segnaletica

autostradale (di cui al C.I.G. 93335923C7), già avviata con bando di gara pubblicato sul sito dell'Unione Europea in data 05.08.2022 prot. n. Atti/2551 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11.08.2022, prot. n. Atti/2620, per recepire le richieste di intervento;

- il Responsabile Unico del Procedimento, valutato che sussistono i presupposti per procedere con la modifica al contratto, con atto di data 07.09.2022, assunto al prot. Atti/2844 di pari data, ha autorizzato la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- l'Appaltatore ed il Direttore dei lavori hanno sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 6 di data 20.09.2022, prot. Atti/3018 di data 23.09.2022;

- l'Appaltatore ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 1 in data 23.09.2022 assunto al prot. Atti/3025 di data 26.09.2022, obbligandosi ad eseguire la modifica agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto del presente appalto.

VISTO

- l'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.07.2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020;

- il Direttore Generale della S.p.A. Autovie Venete, ha nominato, con Atto di data 10.09.2021 prot. Atti/5279-21, il sottoscritto a Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi;

- l'Atto di Sottomissione n. 1 in data 23.09.2022 assunto al prot. Atti/3025 di data 26.09.2022;

- la Proposta di Approvazione della modifica al contratto, a firma del Direttore dei lavori, di data 07.10.2022 assunta al prot. Atti/3176 di pari data;

VERIFICATO CHE

- il Direttore dei Lavori conferma i presupposti per l'approvazione di una modifica al contratto, al fine di soddisfare le varie richieste d'intervento pervenute, garantendo così il mantenimento delle condizioni di sicurezza del nastro autostradale;

- sussiste la necessità di apportare una modifica al contratto, rappresentata nella perizia di variante, inquadrabile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in quanto determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili e le lavorazioni oggetto di perizia, necessarie per il completamento dei lavori di manutenzione quadriennale della segnaletica autostradale sull'intera rete e non vanno ad alterare la natura generale del contratto;

- la modifica comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari a netti Euro 761.358,00.- di cui oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad Euro 0,00.-;

- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista dalla Stazione Appaltante nell'Impegno di Spesa n. 1011/18 di data 27.02.2018 e posta a base di gara;

- la modifica non comporta un differimento della scadenza contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E VERIFICATO

il Sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei

presupposti di legge,

APPROVA

la modifica al contratto avente quale oggetto la manutenzione quadriennale della segnaletica autostradale sull'intera rete.

L'importo complessivo del contratto in oggetto è pertanto rideterminato in netti Euro 4.569.909,36.-, di cui Euro 656.998,00.- per costi per la sicurezza.

Si dispone che il Direttore dei lavori ordini l'esecuzione della modifica all'Appaltatore.

L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espresso riferimento al presente Atto di Approvazione.

Trieste, *data della firma digitale.*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Perco

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OPE/CT/ac