

**S.p.A. Autovie Venete**

**Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni  
A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A34  
Villesse – Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di**

**Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia**

**Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste – Tel. 040/3189111**

**Centro Servizi Palmanova – 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel.**

**0432/925111**

**Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Trieste 14195**

**Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341**

**P.E.C.: [protocollo@pec.autovie.it](mailto:protocollo@pec.autovie.it)**

\*\*\*\*\*

**Lavori:            Rif. Lav. 2017/010 - C.I.G. 74530660A2**

Manutenzione quadriennale della segnaletica autostradale –  
Intera rete.

**Impresa:        S.I.O.S.S. S.r.l. in R.T.I. con VENETA SICUREZZA E**

SEGNALETICA STRADALE S.r.l. e S.I.A.S. S.p.A.

via dell'Industria, 14-16

34077 - Ronchi dei Legionari (GO)

**Contratto:      di data 06.03.2019 registrato a Trieste in di data 11.03.2019**

al n. 810, serie 3.

**Importo netto: Euro 3.808.551,36 (diconsi Euro tremilionioctocottomi-**

lacinquecentocinquantuno/36) comprensivi degli oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale.

**Importo posto a base di gara:** lordi Euro 5.304.621,30 (diconsi Euro cinquemilionitrecentoquattromilaseicentoventuno/30)

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL**

**CONTRATTO**

***“ai sensi del comma 2, art. 8, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49”***

\*\*\*\*\*

PREMESSO CHE

- con contratto di data 06.03.2019 registrato a Trieste in di data 11.03.2019 al n. 810, serie 3, sono stati affidati all’Impresa S.I.O.S.S. S.r.l. in R.T.I. con VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.r.l. e S.I.A.S. S.p.A. con sede in via dell’Industria, 14-16 Ronchi dei Legionari (GO) i lavori in oggetto per l’importo di netti Euro 3.808.551,36 (diconsi Euro tremilioniottoctottomilacinquecentocinquantuno/36) comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale;
- il Contratto prot. n. Atti/902 dd. 11.03.2019 ha fissato un tempo utile per ultimare i lavori pari a 1460 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati consegnati in data 01.04.2019 con verbale di consegna assunto al prot. n. Atti/1299 dd. 10.04.2019 e sono attualmente in corso;

CONSIDERATO CHE

- in data 30.08.2022 il Direttore dei Lavori con atto assunto al prot. n. Atti/2754 dd. 30.08.2022 ha proposto di redigere una perizia di variante per le motivazioni riportate nello stesso atto;
- in data 07.09.2022 il Responsabile Unico del Procedimento, valutati i presupposti che motivano la proposta di modifica al contratto, con atto

assunto al prot. n. Atti/2844 dd. 07.09.2022 ha autorizzato la redazione della perizia di variante ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- in data 20.09.2022 l'Impresa ha sottoscritto il Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi n. 6, assunto al prot. n. Atti/3018 dd. 23/09/2022, relativo alle prestazioni presenti nella modifica al contratto proposta;

- in data 23.09.2022 il Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante assunta al prot. n. Atti/3012 dd. 23/09/2022 rappresentativa della modifica al contratto unitamente al Quadro Economico di perizia ed alle schede tecniche progettuali;

- in data 23.09.2022 l'Impresa ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 1, prot. n. Atti/3025 dd. 26.09.2022, obbligandosi ad eseguire le prestazioni contenute nella perizia di variante agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;

#### VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020;

#### CONFERMATO CHE

- i contenuti della perizia di variante sono congruenti con la proposta di modifica al contratto avanzata dal Direttore dei Lavori con atto di data 30.08.2022 prot. n. Atti/2754 dd. 30.08.2022;

- sussistono le motivazioni a giustificazione della perizia di variante, già evidenziate dal Direttore dei Lavori, con atto di data 30.08.2022 prot. n. Atti/2754 dd. 30.08.2022;
- la modifica del contratto rappresentata nella perizia di variante è inquadrabile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i in quanto, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e tutte le lavorazioni necessarie per il completamento dei lavori di manutenzione quadriennale della segnaletica autostradale sull'intera rete, non alterano la natura generale del contratto;
- la modifica del contratto rappresentata nella perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro 761.358,00;
- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella determina a contrarre e posta a base di gara;
- la modifica del contratto sopra descritta non comporta una variazione della durata contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E

CONFERMATO

il Direttore dei Lavori sulla base delle motivazioni sopra esposte propone di approvare l'allegata perizia di variante dd. 23.09.2022, avente quale oggetto, la modifica al contratto di tutte le lavorazioni elencate nella relazione di perizia, necessarie per il completamento dei lavori di manutenzione quadriennale della segnaletica autostradale sull'intera rete, costituita dai

seguenti elaborati:

- Relazione perizia, Quadro Economico, schede progetti interventi;
- Atto di Sottomissione n. 1 di data 23.09.2022 assunto al prot. n. Atti/3025 dd. 26.09.2022;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 6, prot. n. Atti/3018 dd. 23/09/2022.  
Palmanova, 07.10.2022.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**dott. Paolo DAMIANI**

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OPE/NL4/pd